

**CANTIERE CO 10 - SALBERTRAND**

Settimana n. 14 - Settimana n. 26

Componenti Ambientali analizzate nel trimestre aprile - giugno 2024	
ATMOSFERA	AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

Si riportano qui di seguito i monitoraggi ambientali effettuati nel trimestre compreso tra i mesi aprile e giugno 2024 ripartiti per Componente Ambientale con indicazione delle tipologie di monitoraggio, delle postazioni attive, delle date di misura e degli esiti delle campagne. Si precisa quanto segue:

- il cantiere ha terminato le sue attività in data 31 maggio 2024.

Conseguentemente il presente bollettino include, nella restituzione dei dati, soltanto quelli relativi ai mesi di aprile e maggio per la sola componente Atmosfera.

A seguito del termine delle attività di cantiere, coerentemente con quanto previsto da Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) vengono interrotti tutti i monitoraggi ambientali.

Si rimanda al Documento Guida per la localizzazione dei punti di monitoraggio indagati oltre che per una comprensione di maggior dettaglio delle modalità e tipologie di monitoraggio ambientale.

Gli esiti delle campagne sono definiti graficamente come da legenda seguente.

ATMOSFERA						
Parametro						
PM10 gravimetrico - media mensile	Classe	1	2	3	4	5
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0-25	26-35	36-50	51-100	>100
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE						
Parametro						
Analisi Metalliche e Specie Metalliche	Classe	1	2	3		
	UTL	<95	95÷99	>99		
L - Analisi chimico-fisiche (FI)	Classe	1	2	3		
	UTL	<95	95÷99	>99		

ATMOSFERA		Esito
Tipologia di monitoraggio	Periodo	ATR-SAL-01
Numero giorni validi	04/2024	30
	05/2024	31
Numero superamenti limite giornaliero	04/2024	0
	05/2024	0
PM10 gravimetrico – media mensile	04/2024	1
	05/2024	1
Nessuna anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.		

	Esito
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE	
Non sono presenti dati di Analisi metalli, specie metalliche e Analisi chimico-fisiche per il periodo in esame perché, a seguito del termine delle attività di cantiere, il monitoraggio della componente, coerentemente a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio Ambientale, non è stato eseguito in quanto non erano presenti fattori di pressione derivanti dalle lavorazioni di cantiere.	