

CANTIERE SALBERTRAND

Settimana n. 14 – settimana n. 26

Componenti Ambientali analizzate nel trimestre aprile-giugno 2026	
ATMOSFERA	RUMORE
AMBIENTE NATURALE	AMIANTO
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE	AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO

Si riportano qui di seguito i monitoraggi ambientali effettuati nel trimestre compreso tra i mesi di aprile e giugno 2026 ripartiti per Componente Ambientale con indicazione delle tipologie di monitoraggio, delle postazioni attive, delle date di misura e degli esiti delle campagne.

Si rimanda al Documento Guida per una comprensione di maggior dettaglio delle modalità e tipologie di monitoraggio ambientale.

Gli esiti delle campagne sono definiti graficamente come da legenda seguente.

ATMOSFERA						
Parametro						
PM10 gravimetrico - media mensile	Classe	1	2	3	4	5
	µg/m³	0-25	26-35	36-50	51-100	>100
AMIANTO						
Parametro						
Amianto aerodisperso	Classe	<1	>1			
	Fibre/L					
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE						
Parametro						
Analisi Metalliche e Specie Metalliche	Classe	1	2	3		
	UTL	<95	95÷99	>99		
L - Analisi chimico-fisiche (FI)	Classe	1	2	3		
	UTL	<95	95÷99	>99		
AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO						
Parametro						
Parametri in Situ	Classe	1	2			
	UTL	5÷95	<5; >95			
Analisi chimico-fisiche	Classe	1	2	3		
	UTL	<95	95÷99	>99		
RUMORE						
Parametro						
Misure R2 (24h) – Livello diurno	Classe	1	2	3	4	5
	dB(A)	≤66	67-71	72-76	77-81	>81
Misure R2 (24h) – Livello notturno	Classe	1	2	3	4	5
	dB(A)	≤55	56-60	61-65	66-70	>70
AMBIENTE NATURALE						
Parametro						
Qualità dell’ambiente naturale	Classe					

ATMOSFERA		Esito	
		ATR-SAL-01	ATC-SAL-01
Tipologia di monitoraggio	Periodo		
Numero giorni validi	04/2026	25	-
	05/2026	10	-
	06/2026	28	24
Numero superamenti limite giornaliero	04/2026	0	-
	05/2026	0	-
	06/2026	0	0
PM10 gravimetrico – media mensile	04/2026	1	-
	05/2026	1	-
	06/2026	1	1
Si precisa che nel periodo 11/05-02/06/2026 il monitoraggio della componente è stato sospeso in ragione dell'assenza di possibili fattori di pressione sulla componente. A partire dal 03/06/2026 vengono riattivati i monitoraggi secondo le metodiche e frequenze del progetto vigente e viene anche attivato il punto ATC-SAL-01. Si specifica che, a causa di problematiche di ordine pubblico, la centralina al punto ATR-SAL-01 è stata rimossa nel periodo 03-07/04/2026; mentre sono assenti dei dati nel punto ATC-SAL-01 nel periodo 12-15/06 per mancanza di alimentazione elettrica alla centralina. Nessuna ulteriore anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.			

RUMORE		Esito		
		RUC-SAL-01	RUC-SAL-02	RUC-SAL-07
Tipologia di monitoraggio	Periodo			
Misure R2 (24h) – Livello diurno	16/06/2026	1	-	1
	24/06/2026	-	1	-
Misure R2 (24h) – Livello notturno	16/06/2026	1	-	1
	24/06/2026	-	1	-
Nessuna anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.				

AMIANTO		Esito	
		ATC-AM-SAL-01	ATR-AM-SAL-01
Tipologia di monitoraggio	Periodo		
Amianto aerodisperso	08-10/06/2026	<1	<1
	15-17/06/2026	<1	-
	22-24/06/2026	<1	<1
	29/06-01/07/2026	<1	-
Il monitoraggio ha inizio a partire dal 08/06 contestualmente alla ripresa delle attività che determinano possibili fattori di pressione sulla componente e in conformità con quanto previsto dal progetto vigente. Nessuna anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.			

			Esito	
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE			FIM-DR-01	FIV-DR-01
Tipologia di monitoraggio		Periodo		
L - Analisi metalli e specie metalliche (FI)	Calcio, Ca	06/2026	1	1
	Magnesio, Mg		1	1
	Potassio, K		1	1
	Arsenico, As		1	1
	Cadmio, Cd		1	1
	Cromo VI		1	1
	Cromo Totale, Cr		1	1
	Ferro, Fe		1	1
	Manganese, Mn		1	1
	Mercurio, Hg		1	1
	Nichel, Ni		1	1
	Piombo, Pb		1	1
	Rame, Cu		1	1
	Zinco, Zn		1	1
L - Analisi chimico-fisiche (FI)	Idrocarburi totali (n-esano)	06/2026	1	1
	Solidi Sospesi		1	1
Nessuna anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.				

AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO			Esito		
			AST-PZ-SAL-01	AST-PZ-SAL-09	AST-PZ-SAL-14
Tipologia di monitoraggio		Periodo			
Parametri in Situ	Temperatura	04/2026	1	1	1
	Conducibilità		1	1	1
	pH		1	1	1
	Potenziale Redox		1	1	1
	Ossigeno Disciolto		1	1	1
	Temperatura	06/2026	1	1	1
	Conducibilità		1	1	1
	pH		1	1	1
	Potenziale Redox		1	1	1
	Ossigeno Disciolto		1	1	1
Analisi altre sostanze	Idrocarburi totali	06/2026	1	1	1
Si precisa che non è stata svolta la campagna di misurazione dei parametri in situ di maggio 2026 in conformità con quanto previsto dal progetto vigente in quanto non erano in corso lavorazioni con possibili fattori di pressione sulla componente. Nessuna anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.					

AMBIENTE NATURALE		Esito
Valutazione	Periodo	
Qualità dell'ambiente naturale	apr-giu 2026	
Nessuna anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.		