

CANTIERE DI SUSA

Settimana n. 01 – settimana n. 26

Componenti Ambientali analizzate nel trimestre gennaio – giugno 2026	
ATMOSFERA	RUMORE
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE	AMIANTO
VIBRAZIONI	AMBIENTE NATURALE

Si riportano qui di seguito i monitoraggi ambientali effettuati nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e giugno 2026 ripartiti per Componente Ambientale con indicazione delle tipologie di monitoraggio, delle postazioni attive, delle date di misura e degli esiti delle campagne.

Per il cantiere in esame, il presente bollettino riporta gli esiti dei monitoraggi relativi a due trimestri, il primo e il secondo, in ragione dei limitati periodi di attività dello stesso. Il cantiere è stato infatti attivo solamente per i mesi di gennaio e giugno e nel periodo compreso tra il 24 gennaio e il 02 giugno le attività sono state sospese.

Si rimanda al Documento Guida per una comprensione di maggior dettaglio delle modalità e tipologie di monitoraggio ambientale.

ATMOSFERA						
Parametro						
PM10 gravimetrico - media mensile	Classe	1	2	3	4	5
	µg/m³	0-25	26-35	36-50	51-100	>100
AMIANTO						
Parametro						
Amianto aerodisperso	Classe	<1	>1			
	Fibre/L					
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE						
Parametro						
Analisi Metalliche e Specie Metalliche	Classe	1	2	3		
	UTL	<95	95÷99	>99		
L - Analisi chimico-fisiche (FI)	Classe	1	2	3		
	UTL	<95	95÷99	>99		
	UTL	<95	95÷99	>99		
RUMORE						
Parametro						
Misure R4 in continuo – Livello medio diurno	Classe	1	2	3	4	5
	dB(A)	≤66	67-71	72-76	77-81	>81
Misure R4 in continuo – Livello medio notturno	Classe	1	2	3	4	5
	dB(A)	≤55	56-60	61-65	66-70	>70
VIBRAZIONI						
Parametro						
Accelerazione vibrazionale	Classe	1	4			
	mm/s²	<14	>14			
AMBIENTE NATURALE						
Parametro						
Qualità dell’ambiente naturale	Classe					

ATMOSFERA		Esito		
		ATC-CHM-01	ATR-CHM-01	ATR-CHM-02
Tipologia di monitoraggio	Periodo			
Numero giorni validi	01/2026	17	17	17
	06/2026	28	28	28
Numero superamenti limite giornaliero	01/2026	0	0	0
	06/2026	0	0	0
PM10 gravimetrico – media mensile	01/2026	1	1	1
	06/2026	1	1	1
La componente ambientale in esame è stata monitorata nel periodo 7-23/01 e 3-30/06 in conformità con quanto previsto dai progetti vigenti nel periodo di attività del cantiere.				
Nessuna anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.				

AMIANTO		Esito		
		ATC-AM-SUS-01	ATR-AM-SUS-03	ATR-AM-SUS-04
Tipologia di monitoraggio	Periodo			
Amianto aerodisperso	03-05/06/2026	-	<1	<1
	15-17/06/2026	<1	<1	<1
	29/06-01/07/2026	<1	<1	<1
Si segnala l'assenza di dati nel punto ATC-AM-SUS-01 nel periodo 3-5/06 a causa di problemi tecnici alla strumentazione e nel punto ATR-AM-SUS-03 nei giorni 3-4/06. Si precisa che in queste giornate non erano ancora partite le attività che potessero generare eventuali fattori di pressione sulla componente.				
Nessuna ulteriore anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.				

AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE			Esito		
Tipologia di monitoraggio		Periodo	FIM-DR-03	FIC-DR-03	FIV-DR-03
L - Analisi metalli e specie metalliche (FI)	Calcio, Ca	06/2026	1	1	1
	Magnesio, Mg		1	1	1
	Potassio, K		1	1	1
	Arsenico, As		1	1	1
	Cadmio, Cd		1	1	1
	Cromo VI		1	1	1
	Cromo Totale, Cr		1	1	1
	Ferro, Fe		1	1	1
	Manganese, Mn		1	1	1
	Mercurio, Hg		1	1	1
	Nichel, Ni		1	1	1
	Piombo, Pb		1	1	1
	Rame, Cu		1	1	1
	Zinco, Zn		1	1	1
L - Analisi chimico-fisiche (FI)	Idrocarburi totali (n-esano)	06/2026	1	1	1
	Solidi Sospesi		1	1	1
Si specifica che tra gennaio e giugno 2026 è stata effettuata una singola campagna di monitoraggio in conformità con quanto previsto dai Piani di Monitoraggio Ambientale vigenti nel periodo di attività del cantiere. Nessuna anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.					

RUMORE	Esito
Nel periodo di riferimento, in ragione della sospensione delle attività di cantiere e in conformità con quanto previsto dai progetti vigenti, non sono state svolte attività di monitoraggio per la componente in esame.	

Esito	
VIBRAZIONI	
Nel periodo di riferimento, in ragione della sospensione delle attività di cantiere e in conformità con quanto previsto dai progetti vigenti, non sono state svolte attività di monitoraggio per la componente in esame.	

AMBIENTE NATURALE		Esito
Valutazione	Periodo	
Qualità dell'ambiente naturale	gen-mar 2026	
	apr-giu 2026	
Nessuna anomalia o problematica è stata riscontrata in fase di monitoraggio.		